



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058.854-51/2018	GESTOR ME	PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTO	AÇÃO / MODALIDADE IMPLANTACÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	OBJETO REFORMA E REESTRUTURAÇÃO da Infraestrutura do Poliesportivo Municipal Jose Duarte						
PROponente / Tomador MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS - MG		MUNICÍPIO / UF ABADIA DOS DOURADOS - MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO AV:DONA BALDOÍNA LOTE 01-B QUADRA 11 BAIRRO ALTO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO POLIESPORTIVO DUARTÃO E PISTA SKATE					
DATA BASE fev-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE POLIESPORTIVO DUARTÃO E PISTA SKATE			BDI 1 28.43%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/10/19	Parcela 1 nov/19	Parcela 2 dez/19	Parcela 3 jan/20	Parcela 4 fev/20	Parcela 5 mar/20	Parcela 6 abr/20	Parcela 7 mai/20	Parcela 8 jun/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		242.745,79	Parcela (%)	12,64%	23,21%	12,30%	18,49%	12,27%	21,09%		
			Parcela (R\$)	30.673,11	56.349,12	29.855,14	44.892,90	29.774,81	51.200,71		
			Acumulado (%)	12,64%	35,85%	48,15%	66,64%	78,91%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	30.673,11	87.022,23	116.877,37	161.770,27	191.545,08	242.745,79		
1. POLIESPORTIVO DUARTÃO E PISTA SKATE	242.745,79	Parcela (%)	12,64%	23,21%	12,30%	18,49%	12,27%	21,09%			
		Acumulado (%)	12,64%	35,85%	48,15%	66,64%	78,91%	100,00%			
		Acumulado (R\$)	30.673,11	87.022,23	116.877,37	161.770,27	191.545,08	242.745,79			
		Parcela (%)	11,44%	1,64%	15,34%	16,97%	20,25%	34,37%			
1.1. POLIESPORTIVO DUARTÃO	139.212,58	Acumulado (%)	11,44%	13,08%	28,42%	45,39%	65,63%	100,00%			
		Acumulado (R\$)	15.932,67	18.211,60	39.562,74	63.182,09	91.368,59	139.212,58			
		Parcela (%)	100,00%								
1.1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES	1.769,54	Acumulado (%)	100,00%								
		Acumulado (R\$)	1.769,54								
		Parcela (%)	100,00%								
1.1.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	14.040,53	Acumulado (%)	100,00%								
		Acumulado (R\$)	14.040,53								
		Parcela (%)	0,00%	100,00%							
1.1.3. VERGAS E CONTRAVERGAS	508,56	Acumulado (%)	0,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	0,00	508,56							
		Parcela (%)	0,00%	100,00%							
1.1.4. ALVENARIAS	1.770,37	Acumulado (%)	0,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	0,00	1.770,37							
		Parcela (%)	0,00%	0,00%	59,28%	9,33%	31,39%				
1.1.5. ESQUADRIAS	26.730,92	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	59,28%	68,61%	100,00%				
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	15.846,36	18.340,82	26.730,92				
		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
1.1.6. VIDROS	3.038,22	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.038,22					
		Parcela (%)	100,00%								
1.1.7. IMPERMEABILIZAÇÃO	122,60	Acumulado (%)	100,00%								
		Acumulado (R\$)	122,60								
		Parcela (%)	0,00%	0,00%	4,40%	0,00%	95,60%				
1.1.8. REVESTIMENTOS INTERNOS E INTERNOS	11.073,86	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	4,40%	4,40%	100,00%				
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	487,03	487,03	11.073,86				
		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
1.1.9. PAVIMENTAÇÕES	11.735,47	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	11.735,47					
		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
1.1.10. PINTURAS E ACABAMENTOS	33.703,36	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.703,36			
		Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%						
1.1.11. INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	955,34	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%						
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	955,34						
		Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%						

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/10/19	Parcela 1 nov/19	Parcela 2 dez/19	Parcela 3 jan/20	Parcela 4 fev/20	Parcela 5 mar/20	Parcela 6 abr/20	Parcela 7 mai/20	Parcela 8 jun/20
1.1.12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.062,41	Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 4.062,41					
1.1.13.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	7.155,46	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	88,76% 88,76% 6.351,20	0,00% 88,76% 6.351,20	11,24% 100,00% 7.155,46		
1.1.14.	SISTEMA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	969,76	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 969,76		
1.1.15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.398,18	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 4.398,18			
1.1.16.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.977,44	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	60,31% 60,31% 4.811,39	39,69% 100,00% 7.977,44		
1.1.17.	LIMPEZA FINAL	9.200,56	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 9.200,56		
1.2.	PISTA SKATE	103.533,21	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	14,24% 14,24% 14.740,44	52,22% 66,46% 68.810,63	8,21% 74,68% 77.314,63	20,55% 95,22% 98.588,18	1,53% 96,76% 100.176,49	3,24% 100,00% 103.533,21		
1.2.1.	MOVIMENTO DE TERRA	7.256,39	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 7.256,39							
1.2.2.	LOCAÇÃO DA OBRA	3.490,68	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 3.490,68							
1.2.3.	RADIER	44.622,81	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	3,91% 3,91% 1.743,56	96,09% 100,00% 44.622,81						
1.2.4.	RAMPAS	5.176,80	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	43,46% 43,46% 2.249,81	56,54% 100,00% 5.176,80						
1.2.5.	ALVENARIAS	8.263,95	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 8.263,95						
1.2.6.	REVESTIMENTOS	8.504,00	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 8.504,00					
1.2.7.	PINTURA	1.588,31	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.588,31			
1.2.8.	GUARDA CORPO	10.110,97	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 10.110,97				
1.2.9.	ILUMINAÇÃO	11.162,58	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 11.162,58				
1.2.10.	PAISAGISMO	3.356,72	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 3.356,72		

Local

27 de dezembro de 2019

Data

Nome: Eder Junior Pereira da Cunha

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAL 161132 D-MG

ART/RRT: 14201900000005664724

