



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS - MG		VALOR DA OBRA:	R\$511.324,08	06/11/2023	FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ABADIA DOS DOURADOS - PRAÇA 15 DE AGOSTO E PRAÇA CAPÃO DA CRUZ				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES			
LOCAL: MUNICÍPIO DE ABADIA DOS DOURADOS - MG							
1 PRAÇA 15 DE AGOSTO							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,92%	100,00%			
		Financeiro	R\$3.767,19	R\$3.767,19			
1.2	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	Físico %	2,23%	34,00%	33,00%	33,00%	
		Financeiro	R\$9.119,89	R\$3.100,76	R\$3.009,56	R\$3.009,56	
1.3	ACADEMIA AO AR LIVRE						
1.3.1	PISO	Físico %	3,84%	75,00%	25,00%		
		Financeiro	R\$15.716,57	R\$11.787,43	R\$3.929,14	R\$0,00	
1.3.2	EQUIPAMENTOS	Físico %	8,02%			100,00%	
		Financeiro	R\$32.815,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$32.815,06	
1.4	PARQUE INFANTIL						
1.4.1	PISO	Físico %	40,58%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$166.065,23	R\$83.032,62	R\$83.032,62	R\$0,00	
1.4.2	EQUIPAMENTOS	Físico %	6,42%		50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$26.261,83	R\$0,00	R\$13.130,92	R\$13.130,92	
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	15,01%	10,00%	70,00%	20,00%	
		Financeiro	R\$61.421,12	R\$6.142,11	R\$42.994,78	R\$12.284,22	
1.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	0,37%	10,00%	90,00%		
		Financeiro	R\$1.496,85	R\$149,69	R\$1.347,17	R\$0,00	
1.7	URBANIZAÇÃO						
1.7.1	CALÇADAS E CAMINHAMENTOS	Físico %	10,06%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$41.155,91	R\$20.577,96	R\$20.577,96	R\$0,00	
1.7.2	PAISAGISMO	Físico %	3,56%	10,00%		90,00%	
		Financeiro	R\$14.570,97	R\$0,00	R\$1.457,10	R\$13.113,87	
1.7.3	DIVERSOS	Físico %	9,01%	40,00%	40,00%	20,00%	
		Financeiro	R\$36.871,03	R\$14.748,41	R\$14.748,41	R\$7.374,21	
TOTAL:		Físico %	100,00%	35,02%	45,01%	19,97%	
		Financeiro	R\$409.261,65	R\$143.306,16	R\$184.227,65	R\$81.727,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS - MG	VALOR DA OBRA:	R\$511.324,08	06/11/2023	FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ABADIA DOS DOURADOS - PRAÇA 15 DE AGOSTO E PRAÇA CAPÃO DA CRUZ			PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES	
LOCAL: MUNICÍPIO DE ABADIA DOS DOURADOS - MG				

2		PRAÇA CAPÃO DA CRUZ				
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	3,75%		100,00%	
		Financeiro	R\$3.829,10		R\$3.829,10	
2.2	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	Físico %	6,02%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$6.140,03		R\$3.070,02	R\$3.070,02
2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	40,05%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$40.873,26		R\$20.436,63	R\$20.436,63
2.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	1,44%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$1.474,63		R\$737,32	R\$737,32
2.5	URBANIZAÇÃO					
2.5.1	PISO	Físico %	31,47%		80,00%	20,00%
		Financeiro	R\$32.117,89		R\$25.694,31	R\$6.423,58
2.5.2	PAISAGISMO	Físico %	8,47%		20,00%	80,00%
		Financeiro	R\$8.647,58		R\$1.729,52	R\$6.918,06
2.5.3	DIVERSOS	Físico %	8,80%		40,00%	60,00%
		Financeiro	R\$8.979,94		R\$3.591,98	R\$5.387,96
TOTAL		Físico %	100,00%	0,00%	57,89%	42,11%
		Financeiro	R\$102.062,43	R\$0,00	R\$59.088,87	R\$42.973,57
TOTAL DO EMPREENDIMENTO			R\$511.324,08			

Joice Roberta Ribeiro  
Engenheira Civil  
CREA nº. 104978/D – MG

Wanderley Lemes dos Santos  
Prefeito Municipal