

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA ABADIA

BDI: 28%

DATA-BASE: SETOP: 10/2021; SINAPI: 11/2021; SUDECAP 11/2021 - DESONERADO



FASE 1

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor do Serviço	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.289,50	R\$ 1.905,50 9,39%	R\$ 3.604,00 15,10%	R\$ 3.064,00 15,10%	R\$ 3.064,00 15,10%	R\$ 3.064,00 15,10%	R\$ 3.064,00 15,10%	R\$ 3.064,00 15,11%	R\$ 20.289,50 100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$ 117.876,12	R\$ 16.839,45 14,29%	R\$ 16.839,45 14,29%	R\$ 16.839,45 14,29%	R\$ 16.839,45 14,29%	R\$ 16.839,44 14,28%	R\$ 16.839,44 14,28%	R\$ 16.839,44 14,28%	R\$ 117.876,12 100,00%
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 30.303,59	R\$ 7.000,00 23,10%	R\$ 8.000,00 26,40%	R\$ 15.303,59 50,50%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 30.303,59 100,00%
4	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 11.436,24	R\$ 2.699,70 23,61%	R\$ 1.456,09 12,73%	R\$ 1.456,09 12,73%	R\$ 1.456,09 12,73%	R\$ 1.456,09 12,73%	R\$ 1.456,09 12,73%	R\$ 1.456,09 12,74%	R\$ 11.436,24 100,00%
5	VEDAÇÃO DO PREDIO	R\$ 32.904,00	R\$ 30.720,00 93,36%	R\$ 1.092,00 3,32%	R\$ 1.092,00 3,32%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 32.904,00 100,00%
6	COBERTURA	R\$ 64.900,60	R\$ - 0,00%	R\$ 21.633,53 33,33%	R\$ 21.633,53 33,33%	R\$ 21.633,54 33,34%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 64.900,60 100,00%
7	RAMPAS E PASSEIOS	R\$ 67.030,93	R\$ - 0,00%	R\$ 37.030,93 55,24%	R\$ 30.000,00 44,76%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 67.030,93 100,00%
8	PINTURAS	R\$ 154.773,23	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 38.693,31 25,00%	R\$ 38.693,31 25,00%	R\$ 38.693,31 25,00%	R\$ 38.693,30 25,00%	R\$ 154.773,23 100,00%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 118.606,06	R\$ - 0,00%	R\$ 39.535,35 33,33%	R\$ 39.535,35 33,33%	R\$ 19.767,68 16,67%	R\$ 19.767,68 16,67%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 118.606,06 100,00%
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	R\$ 66.268,60	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 33.134,30 50,00%	R\$ 33.134,30 50,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 66.268,60 100,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 495.834,45	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 165.278,15 33,33%	R\$ 165.278,15 33,33%	R\$ 165.278,15 33,34%	R\$ 495.834,45 100,00%
12	ESQUADRIAS	R\$ 129.738,57	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 46.972,27 36,21%	R\$ 80.000,00 61,66%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 126.972,27 97,87%
13	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 15.017,76	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 15.017,76 100,00%	R\$ 15.017,76 100,00%
TOTAL DOS SERVIÇOS		R\$ 1.324.979,65	R\$ 59.164,65 4,47%	R\$ 128.651,35 9,71%	R\$ 209.030,58 15,78%	R\$ 214.588,37 16,20%	R\$ 245.098,67 18,50%	R\$ 225.330,99 17,01%	R\$ 240.348,74 18,14%	R\$ 1.322.213,35 99,79%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 59.164,65 4,47%	R\$ 187.816,00 14,18%	R\$ 396.846,58 29,95%	R\$ 611.434,95 46,15%	R\$ 856.533,62 64,65%	R\$ 1.081.864,61 81,65%	R\$ 1.322.213,35 99,79%	

FASE 2

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor do Serviço	MÊS 1	MÊS 2	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.437,50	R\$ 3.437,50 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 3.437,50 100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$ 28.588,30	R\$ 14.294,15 50,00%	R\$ 14.294,15 50,00%	R\$ 28.588,30 100,00%

3	SISTEMA DE GAS MEDICINAL	R\$ 320.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 320.000,00
			50,00%	50,00%	100,00%
4	PINTURA DE RETOQUE NO GAS MEDICINAL	R\$ 1.111,50		R\$ 1.111,50	R\$ 1.111,50
			0,00%	100,00%	100,00%
5	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 4.392,00		R\$ 4.392,00	R\$ 4.392,00
			0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL DOS SERVIÇOS		R\$ 357.529,30	R\$ 177.731,65	R\$ 179.797,65	R\$ 357.529,30
			49,71%	50,29%	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 177.731,65	R\$ 357.529,30	
			49,71%	100,00%	

FASE 3						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	Valor do Serviço	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.097,50	R\$ 1.905,50	R\$ 4.596,00	R\$ 4.596,00	R\$ 11.097,50
			17,71%	41,41%	41,41%	100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$ 37.800,64	R\$ 12.600,21	R\$ 12.600,21	R\$ 12.600,22	R\$ 37.800,64
			33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
3	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 5.611,64	R\$ 2.699,70	R\$ 1.456,09	R\$ 1.456,09	R\$ 5.611,88
			48,11%	25,95%	25,94%	100,00%
4	ESTRUTURA (INFRA E SUPERESTRUTURA)	R\$ 15.171,08	R\$ 15.171,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.517,08
			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5	VEDAÇÃO DO PREDIO	R\$ 45.626,40	R\$ 22.813,20	R\$ 22.813,20	R\$ -	R\$ 45.626,40
			50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
6	REVESTIMENTOS	R\$ 115.691,36	R\$ 71.889,73	R\$ 43.801,63	R\$ -	R\$ 115.691,36
			62,14%	37,86%	0,00%	100,00%
7	PINTURAS	R\$ 22.888,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.888,80	R\$ 22.888,80
			0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
8	SISTEMA DE INCENDIO	R\$ 48.640,00	R\$ -	R\$ 48.640,00	R\$ -	R\$ 48.640,00
			0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
9	SPDA	R\$ 30.637,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.637,72	R\$ 30.637,72
			0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
10	PSCIP	R\$ 75.826,53	R\$ -	R\$ 37.913,27	R\$ 37.913,26	R\$ 75.826,53
			0,00%	50,00%	100,00%	100,00%
11	ESQUADRIAS	R\$ 14.675,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.675,15	R\$ 14.675,15
			0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
12	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 8.129,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.129,76	R\$ 8.129,76
			0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL DOS SERVIÇOS		R\$ 431.796,82	R\$ 127.079,42	R\$ 171.820,40	R\$ 132.897,00	R\$ 431.796,82
			29,43%	39,79%	30,78%	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 127.079,42	R\$ 298.899,82	R\$ 431.796,82	
			29,43%	69,22%	100,00%	