



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: ABADIA DOS DOURADOS - ISS=3%				VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 270.192,80				DATA: 16/12/2019			
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS - VÃO 18,00 m - LARGURA 4,20m				LOCAL: RIO PRETO - ACESSO A COMUNIDADE RURAL RIO PRETO E PALMITO				PRAZO DA OBRA: 03 MESES			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	3,50%	100,00%						
			Financeiro	9.466,19	9.466,19						
2	DEM - 001	MOBILIZAÇÃO	Físico %	1,47%	100,00%						
			Financeiro	3.959,65	3.959,65						
3	TER - 001	TERRAPLANAGEM E TRABALHOS EM TERRA	Físico %	0,14%	100,00%						
			Financeiro	372,99	372,99						
4	LCO - 001	LOCAÇÃO DA OBRA	Físico %	0,25%	100,00%						
			Financeiro	668,30	668,30						
5	FUN - 001	FUNDAÇÃO (INFRAESTRUTURA)	Físico %	32,81%	80,00%	20,00%					
			Financeiro	88.643,94	70.915,15	17.728,79					
6	EST - 001	ESTRUTURA (MESO ESTRUTURA)	Físico %	31,00%	20,00%	80,00%					
			Financeiro	83.761,59	16.752,32	67.009,27					
7	OBR - 002	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES (SUPER ESTRUTURA)	Físico %	30,16%		30,00%	70,00%				
			Financeiro	81.478,67		24.443,60	57.035,07				
8	SFO-001	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,68%			100,00%				
			Financeiro	1.841,47			1.841,47				
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
TOTAL			Físico %	100,00%	37,80%	40,41%	21,79%				
			Financeiro	270.192,80	102.134,60	109.181,66	58.876,54				

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

RJ:44.125/D
CREA

Observações:

Carimbo e assinatura do prefeito

Secretaria de Estado de Governo - SETOP- MG

Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: setop@transportes.mg.gov.br

Fone Geral: (31) 3915-8396- Fax: (31) 3915-8309

Sede: Avenida João Paulo II ,nº 4143 - Edifício Minas 7º andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-902 - Belo Horizonte - MG